

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Setembro de 2018

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA DO MULTIRÃO
- **Nome do Contratado:** H C GOMES CONSTRUTORA COM. E SERVIÇO EIRELI - EPP
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE BAIÃO
- **Origem do Recurso:** PRÓPRIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** N° 001/2015
- **Data de início da Obra:** 24/11/2015
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 146.612,80
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 146.612,80
- **Percentual aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DA EMEF DE CAMPELO
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA C & K SILVA ROCHA LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE BAIÃO
- **Origem do Recurso:** PRÓPRIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** N° 005/2015
- **Data de início da Obra:** 30/10/2015
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 17.530,94
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 17.530,94
- **Percentual aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

CONCLUSÃO DE ESCOLA

- **Objeto do Projeto:** CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS PÓLO, UMA NA LOCALIDADE DE MATACURÁ E OUTRA NA LOCALIDADE DE MASSARANDUBA – PROJETO PADRÃO FNDE – 04(QUATRO) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE BAIÃO/PARÁ.
- **Nome do Contratado:** A MIRANDA CAPELA CONST.COM.E SERV.EIRELI-LTDA

- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE BAIÃO, LOCALIDADE DE MASSARANDUBA
- **Origem do Recurso:** Classificação Institucional: 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Classificação Funcional: 12.361.0401.1097 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES - FME. Classificação Econômica: 4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. Fonte de Recursos: RECURSOS FNDE/PAR
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 013/2015
- **Data de início da Obra:** 01/01/2018
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 182.409,84
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 136.974,09
- **Percentual aplicado:** 75,09%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE PARITÁ MIRI
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA C & K SILVA ROCHA LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** COMUNIDADE DE PARITÁ MIRI
- **Origem do Recurso:** CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO - FUNDEB / CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.0038.1.108 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB / CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FONTE DE RECURSOS: FNDE/FUNDEB 40% / CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.0038.1.094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - QSE / CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FONTE DE RECURSOS: FNDE/QSE
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 017/14
- **Data de início da Obra:** 02/01/2017
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 238.072,67
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 45.893,51
- **Percentual aplicado:** 19,27%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CALADOS
- **Nome do Contratado:** R M RODRIGUES DIAS

- **Local da Execução da Obra:** COMUNIDADE DO CALADOS, MUNICÍPIO DE BAIÃO
- **Origem do Recurso:** PRÓPRIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 002/2018
- **Data de início da Obra:** 02/01/2018
- **Data de fim da Obra:** 31/07/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 15.900,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 15.900,00
- **Percentual aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE ANGELIM CENTRO
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA C & K SILVA ROCHA LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** COMUNIDADE DE ANGELIM CENTRO
- **Origem do Recurso:** CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO - FUNDEB / CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.0038.1.108 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB / CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FONTE DE RECURSOS: FNDE/FUNDEB 40% / CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.0038.1.094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - QSE / CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FONTE DE RECURSOS: FNDE/QSE
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 018/2014
- **Data de início da Obra:** 19/08/2014
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2017
- **Valor Total da Obra:** R\$ 238.695,89
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 51.779,24
- **Percentual aplicado:** 21,69%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 11.598,82

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA DE UMARIZAL
- **Nome do Contratado:** H C GOMES CONSTRUTORA COM. E SERVIÇO EIRELI - EPP
- **Local da Execução da Obra:** LOCALIDADE DE UMARIZAL, MUNICÍPIO DE BAIÃO
- **Origem do Recurso:** CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO - FUNDEB / CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.0038.1.108 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB / CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FONTE DE RECURSOS: FNDE/FUNDEB 40% / CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 03.01 -

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL:
12.361.0038.1.094 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - QSE /
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FONTE DE
RECURSOS: FNDE/QSE

- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 001/2016
- **Data de início da Obra:** 26/08/2016
- **Data de fim da Obra:** 31/08/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 98.787,54
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 98,697,54
- **Percentual aplicado:** 99,90%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0